

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2811008

件 名：市営日野住宅給水設備改修工事

No.	質疑内容	回答
1	分水バンド取り出し後の、一次バルブはGVではなく水道事業者の指定(ボール乙止水栓)ではないでしょうか？	水道事業者の指定としてください。
2	増圧ポンプ猶予の場合は、共用メーター分岐後に複式逆止弁の設置が設計指針に記載していますが？	量水器設置後、適切な位置に複式逆止弁を設置する事。
3	20mmメーター移設後には、埋設用メーター自在管が必要ではないでしょうか？	施工上、必要であれば設置してください。
4	PS配管図に、床バンド・壁止め支持金具の記載がありませんが、設置する必要があるとおもわれますが？	施工上、必要であれば設置してください。
5	最上階PSに設置の給排気弁には、ドレン配管が必要では？	必要です。
6	各戸メーターユニット1次側に20mmGVを設置し、PS切り替え作業の安全と断水時間短縮を行いたいのので設置してもよろしいでしょうか？	施工上、必要であれば設置してください。
7	以前、同様工事で内訳明細書に水道局申請他手続き費が計上されていましたが、今回はいかがでしょうか？	水道局納付金の名称にて計上しています。